

**URAKKALASKENTAA  
VARTEN 12.4.2018**

LIIKENNEJÄRJESTELYSTÄ  
TIEDOTETAAN KEVYTTÄ  
LIIKENNETTÄ JO ENNEN MÄEN  
PÄÄLLÄ OLEVAA ALIKULKUA.  
OHJATAAN KEVYT LIIKENNE JO  
ALIKULUN KAUTTA TIEN  
LÄNSIPUOLELLE, JOLLOIN  
TASOYLITYKSET TYÖMAAN  
TUNTUMASSA VÄHENEVÄT.

KARTTA  
+TIEDOTE

HANKKEEN  
TIEDOTUSTAULU

ALAMÄKEEN NOPEUSRAJOITUKSEN 30 KM/H  
JÄLKEEN SIOJITETAAN NOPEUSNÄYTTÖ,  
JOKA NÄYTTÄÄ KÄYTETYN NOPEUDEN.  
NÄYTTÖ EI SAA NÄYTTÄÄ YLI 15 KM/H  
NOPEUDEN YLITYKSIÄ.

KORVATAAN NYKYINEN  
SININEN KAISTAPÄÄTTY  
OPASTE UUDELLA JOKA  
ASENNETAAN LÄHEMMS  
KIERTOLIITTYMÄÄ

KEVYTTÄ LIIKENNETTÄ  
VAROITETAAN MÄEN PÄÄLLE  
ASENNETTAVALLA MERKILLÄ.  
LISÄKILVEN TEKSTI: VÄYLÄ VAIHTAA  
PUOLTA MÄEN ALLA.

SULJETAAN VASEMMAN  
PUOLEINEN KAISTA  
ENNEN SUOJATIENTÄ

AITAAN OPASKARTTA KEVYELLE  
LIIKENTEELLE JOSSA  
NÄKYVISSÄ KÄYTÖSSÄ OLEVA  
REITTI.

TYÖKOHTEESEEN AJO ESTETÄÄN K3  
KAITEELLA, JOKA ASETETAAN  
KAISTALLE ENINTÄÄN 20 ASTEEN  
KULMAAN AJOSUUNTAA VASTAAN.  
KAITEEN PÄÄ TULEE SIOJITTA  
AJORADAN ULKOPUOLELLE.

KEVYT LIIKENNE OHJATAAN KÄYTTÄMÄÄN  
TIEN LÄNNENPUOLEISTA REUNAA NYKYISEN  
SUOJATIENTÄ KAUTTA. SULJETAAN KEVYEN  
LIIKENTEEN VÄYLÄ SULKUVIDALLA IDÄSTÄ  
TULEVAN VÄYLÄN JÄLKEEN.

LISÄKILPI:  
YLEISRAJOITUS

UUSI SILTA ON N. 12 METRIÄ VANHAA PIDEMPI.  
AJORATOJEN VÄLINEN TASEERO ON ENIMMILLÄÄN  
N. 1 METRI, VAATII TUENNAN. PUTOAMINEN  
ESTETTÄVÄ KAITEELLA.

LÄNTISEN SILLAN LOPULLINEN  
KAIDE TULEE ITÄISEN SILLAN  
RAKENTAMISEN AJAKSI KORVATA  
VAHVARAKENTEISEMMALLA  
KAITEELLA

PURETTAVA SILTA

LIIKENNE KÄYTTÄÄ UUTTA SILTAA,  
JOLLA JK + PP VÄYLÄ 4,5 m JA  
AJOKAISTAT 3,5 m + 3,5 m,

VASEMMAN PUOLEINEN  
KAISTA SULJETAAN

NYKYINEN AJORATAPYSÄKKI  
PIDETTÄVÄ KÄYTÖSSÄ TYÖN  
AIKANA.

AITAAN OPASKARTTA  
KEVYELLE LIIKENTEELLE  
JOSSA NÄKYVISSÄ  
KÄYTÖSSÄ OLEVA REITTI.

LISÄKILPI:  
PYSÄKILLE  
KULKU SALLITTU

NYKYINEN LINJA-AUTOPYSÄKKI  
PIDETTÄVÄ KÄYTÖSSÄ TYÖN AIKANA.

HANKKEEN  
TIEDOTUSTAULU

SUORAAN AJO VASEMMAN  
PUOLEISELTA KAISTALTA  
KIELLETÄÄN

TIETÖMERKIT  
ASETETAAN N. 200 m  
ENNEN PORTAALIA.

PEITETÄÄN OPASTEESTA  
SUORAAN OHJAAVA OSUUS

AJOKAISTAOPASTEET  
JOILLA SELVENNETÄÄN  
MUUTTUNEITA  
KAISTAJÄRJESTELYITÄ

LISÄKILPI:  
KAISTAJÄRJESTELYT  
MUUTTUNEET

EMÄKOSKEN SILTA R14/2  
Työnaikaiset liikennejärjestelyt  
Vaihe 3 Itäisen sillan purku ja  
rakentaminen  
RAMBOLL/KULONEN 12.04.2018

